

Oficio nº EPMAPS-SH-2017-127

Quito D.M., a 06 de noviembre de 2017

ASUNTO: EJECUCIÓN RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS A LA TARIFA 2017.

Señor Doctor Esteban Andrés Chávez Peñaherrera DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ELECTRICIDAD -ARCONEL-Ciudad

De mi consideración:

En atención al Oficio Nº ARCONEL-ARCONEL-2017-010-OFC del 17 de agosto de 2017, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS cumpliendo con la solicitud de entregar la información sobre la ejecución de los recursos económicos asignados a la generación financiados mediante el cobro de la tarifa del servicio público de energía eléctrica para el año 2017, pone a su consideración la información correspondiente con corte hasta el mes de septiembre de 2017.

Los costos declarados son exclusivos del funcionamiento de las centrales de generación El Carmen y Recuperadora para el servicio de energía eléctrica.

Atentamente.

Antonio Villagómez S.

SUBGERENTE DE HIDROELECTRICIDAD EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO **EPMAPS - AGUA DE QUITO**

Adjunto: Informe Ejecución de Recursos Económicos Tarifa 2017

adj: 6 hojos

ACENCIA DE RECUDACIÓN - CONTROL DE ELECTRICIDAD

Documento No.: ARCONEL-SG-2017-1769-E Recha : 2017-11-08 16:31:08 GMT -05
Recibi do por Catherine Verónica Hidalgo Alban
Para verificar el estado de su documento ingrese a https://www.gestiondocumental.gob.ec con el usuario: "9999630389"



MATRIZ DE REPORTE DE EJECUCIÓN DE LOS RUBROS CALIFICADOS POR LA ARCONEL PARA EL AÑO 2017 - FINANCIADOS MEDIANTE TARIFA

100000		astos escusivos de energia electrica. Los costos de Proyectos Socio		
100000		60.697,92 Castos exilusivos de energia eléctrica. Los costos de Proyectos Sodo	ncia	
SOUTH		costos de	pera esta prestaña de manera proporcional a la potencia	
10000	3112	ctrica, tos	opereion	
		ergis elé	d same	
20000		ves de er	taña de r	
		os exclusi	esta pres	
		Con	с е.	
	* 5	5,793.03	62.426,46	31 55 15
100		Н	_	
7 F (of				ė
ALTERNATE OF THE PARTY OF THE P	f ; {			
33.63.63			~	
31.4 1.0		7,650,00	9 292,42	9
TREETY	2.2			
0000000	11			1
0000000	1,			
2000000				3
20000000	1.2			
20000000		45.368,72 6.579,20	49.352.35 3.781,68	100
Steroods		72	38	4
STREET,	1	46.368	49.352	100
Senting		rencial	Terreial	
	50	acces Co	acide Co.	
200		972.235 Operación Comercial	1.228.016 Operandin Comercial	
	ŧ	972.295	228.018	111
1000	-			Light Street
	i i			A COUNTY
SIDICIBE	6			100
NORGE:		41.601	28 589	0.00
NO TON	2.5			2
MONES II		\$10.8M 419.810	250.281	(W. S.
0.20663	2 3 3			には
		810.8	941.788	4.47 5.5
0.00				1
-				が
100	1 2 2			100
ALC: NO.		14,70	8.40	W E
				200
14 1		Herbulos	Herstillen	111
				11.11
100		2		はない
		Pecuperadora	Clarmen	1
		2		
F 172				100
Town by				2000
100			PMAPS	100
			NA	1
1				1000
W. SO		y.	10	100
		Ĺ		



REPORTE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CALIDAD DE SERVICIO CALIFICADOS POR LA ARCONEL PARA EL AÑO 2017

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: Por favor utilizar dos decimales para completar la presente matriz

7 RRECON DE ACTÍVIDADES Y L'ETIONES RÉGLIGADAS	7.650,00 Realizado por Administración Directa*	Reprogramado para 201 Início proceso de trámites*	Reprogramado para 201 <mark>En</mark> proceso de trámites*	Obra Terminada. Se realizó la Recepción Provisional de 9,292,42 estos trabajos. Pendiente la	Recepcion Definitiva.
Sep-1. VAIOR DESCRIPTIONS OF GRAND	7.650,00 Direct	do para 201 Início	do para 201 En pro	Obra Gecep Recept estos	Heceb
FIN AVANCE DE IGN ELECTION	5,67%	Reprograma	Reprograma	9,00%	COLUMN COLUMN COLUMN
A DE FECHA DE O DE BEECOC CIÓN DE EFECOC					8.76 ·
PARCOCIÓN INCI (DIAS), ELECA					Company of the Compan
PROVINCIA EN LA QUE SE EJECUTA EL PHOYECTO					S CHARLES AND A STATE OF
PRESUPLUESTO ASIGNADO (USD)		679.071,10			
PRESUPLIESTO. CALPICADO (USD)	135.000,00	46.200,00	37.500,00	14.750,00	THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE
GBJETIVO DEL PROYECTO	CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS AMBIENTALES	OPTIMIZACION	OPTIMIZACION		OPTIMIZACION
NOMBRE DEL PROVECTO	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA DESECHOS PELIGROSOS CENTRAL RECUPERADORA	PINTURA EXTERIOR CENTRAL EL CARMEN.	PINTURA ESTACION MICA Y EST. MOCA	CONSTRUC, BATERIA SANITARIA ESTACION LA	MICA
CÓDIGO DEL ARONECTO	75.01.01	630811	630811		750101
MOMBRE OF LACENTRAL	RECUPERADORA	EL CARMEN	EL CARMEN		EL CARMEN
ENTEROOPEN (1980/2000 DE MEGOC O	REC	EPMAPS			EL
400	173	174	175	176	

Elaborado po jorge Condova Pazmiño Funcionario Designado por la EPMAPS

Aprobado po Antonio Villagómez S. Subgerente de Hidroelectricidad EPMAPS



REPORTE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIO - AMBIENTALES CALIFICADOS POR LA ARCONEL PARA EL AÑO 2017

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: Por favor utilizar dos decimales para completar la presente matriz

	viesnowies	a Central El	de ruido crentrales onexas. El \$ 39022,72 centrales es	ę,			
The state of the s	Pecchición de Actividades el actividados el activid	Se han retitado los residuos de la Central El Garmen, falta retirar de Central 4.334,60 Recuperadora y obras conexas.	Se ha completado el monitoreo de ruido del primer semestre 2017 en las centrales hidroeléctricas e instalaciones coneras. El valor global del contrara fue de 5.9302.72 y el que corresponde solo a las centrales es 40,44 de 5.4044.	2.450,00 El proceso se encuentra concluido	SE ESTA EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA	SE ESTA EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA	ogimiswoo
	MON Electrado (USD)			X			
	AVANCE DE SIRCOLOÑO RISCARIS	%89	1%	70%			
	oce repolon	21/12/2017	23/03/2018	21/09/2017	31/12/2017		7107/01/62
FECTANDE	INICO DE BECUCIÓN	23/08/2017	26/06/2017	22/08/2017	01/02/2017		01/08/2017
anozeid	EN TOCKON TOTAN	120	270	30			8
PROVINCIA SN LA	QUE SE ESCOTA EL PROVECTO	PICHINCHA/NAPO	PICHINCHA/NAPO	NAPO	NAPO	NAPO	PICHINGHA/NAPO
	PRESUPUESTO CALIFICADO Y ASIGNADO RUSDI	00'000'9	00'000'S	3.500,00	5.490,00	33.600,00	15.000,00
	OBJETIVO DEL PROYECTO	Cumplimiento del Plan de manejo ambiental y normativa ambiental aplicable	Cumpilmiento del Plan de manejo ambiental y normativo ambiental aplicable	Cumplimiento del Plan de manejo ambiental del Sisteme La Mica-Quito Sur- El Troje.	Analizar parámetros para determinar el grado de eutroficación de los Embalses.	Cumplimiento del Plan de manejo ambiental de los embaises.	Cumplimiento del Plan de manejo ambiental y normativa ambiental aplicabie
	MOMBBE DEL MOVECTO	MANEJO Y DISPOSICIÓN DE Cumplimiento del Plan de RESIDUOS PELGROSOS manejo ambiental y (INCLUIDO EL TRANSPORTE inormativa ambiental DE LOS MISMOS) AÑO 2017 aplicable	CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS I (IQUIDAS, EMBISÓN DE RUIDO Y GASES EN LAS PLANTAS DE LA EMPRESA.	MONITOREO DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DE TRUCHAS EN EL EMBAISE LA MICA	ANÁLISIS DE MUESTRAS DE FITO Y ZOOPLANCTON DE EMBALSES	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME LIMNOLÓGICO PRARA LOS EMBALSES DE LOS SISTEMAS LA MICA Y PAPALLACTA	SERVICIO DE RECARGA V MAANTENIMIENTO DE EXTINTORES
CALINCACION	CODICE DE PROYECTO	etapa	Se asignará en la etapa de contratación.	Se asignará en la etapa de contratación.	Se asignará en la etapa de contratación.	Se asignará en la etapa de contratación.	etapa
	NEWBREDEVACINTRAL	Se asignará en la ADMINISTRACIÓN GENERAL EPMAPS de contratación.	ADMINISTRACIÓN GENERAL EPMAPS	EI CARMEN	ADMINISTRACIÓN GENERAL EPMAPS	ADMINISTRACIÓN GENERAL EPMAPS	ADMINISTRACIÓN GENERAL EPMAPS de contratación
	EMPREM SERENORA UNIDAD DE NEGOCIO			EPIMAPS			
	ž	179	180	181	182	183	184



REPORTE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS NO CALIFICADOS PARA EL AÑO 2017

CONSIDERACIONES IMPORTANTES.
Por favor utilizar dos decimales para completar la presente matrit
En el campo denominado "OBSERVACIONES O COMENTANIOS", reportar de manera concisa y resumida cualquier novedad o acotación.

COVEREDEL PROYECTO P	PROMONENTS CHESS PRECION ESCUTIVE ESCUT	FECHADE INCO SE EXECUCIÓN	EG ABEHN DE BIEGGEGN	VALCE PRESCIÈ DESTADO (USD)	COMENTATION U OSSERVACIONES GENERALES	ANNUL DE VI	AKOR STACO SESTONES EAUZADA ISON
Augustion re deuptos de automaticación de estaciones hidrometricas RED convencionales ubledas en el embaise La Mica	NAPO 90	08/02/2017	25/08/2017	\$ 40.566,40	La fecha de suscripción del contrato fue el 10 de enero pero el plazo corrió a partir del pago del anticipo		Concluido
Adquisicion de repuestos y accesorios de las estadones REPOTENCIAR LA meteorológicas con telemetria de la EPMAPS	NAPO-PICHINGHA 60	15/03/2017	28/06/2017	\$ 21.280,00	La fecha de suscripción del contrato fue el 16 de febrero pero el plazo corrió a partir del pago del anticipo		Concluido
Adquisison de equipos para estaciones hidrometeorológicas	NAPO-PICHINCHA 60	04/10/2017		\$ 48.699,84	Se ha suscrito el contrato, pero el plazo comienza a correr desde la fecha de entrega del anticipo, misma que se estima alrededor del 20 de octubre	%0	00'0
Adquisition de molinetes	NAPO-PICHINCHA 90			\$ 26.320,00	Se ha suscrito el contrato, pero el plazo comienza a correr desde la fecha de entrega del anticipo, misma que se estima a mediados de octubre	100% 26.	26.320,00 Concluido
Adquisición de de Pluviómetros, datalloger y REPOTENCIAR LA Sensores de estaciones hidromereacológicas	NAPO-PICHINCHA 45			\$ 35.042,00	Se ha suscrito el contrato, pero el plazo comienza a correr desde la fecha de entrega del anticipo, misma que se estima a mediados de octubre	%0 ***	00'0

Elaborado por lorge Cordoxa Partiriño Funcionario Designado por la EPMAPS

Aprobado poi Antorio Villagómez S. Subgerente de Hidroelectricidad EPMAPS

M 20 Hanaca

r

TS REPORTABITORS
TO SERVICE A processor many to consider a processor many to consider a processor and the constant and the co

-

Γ		T	T	T			T	I		T		T	T	T	Ī			T	T		I				1		1	1	1	T	T			
																								Ī										
																																1		
frabajo emitica par-	Dataja estitica yes.	Public smitcs por	Tabaja sevitsia pas	Public emilia per	Tutago emisira per	Taken embos por	Chibago em Esta per-	Overnide Deservation por programs (Re-															1									1		
				TARREST CHANGE			Orden de	Oven de programa							1	1																		
DAPHSTORY, OLERCTORS, 22(PHSTORY, PIVORCES)	CHANGEST 14,09870017, 38,096,038.9, 13,09670017	Section of Account assessment representations	0		06,0%/2007, 12,0%/2017, 19,0%/2007, 24,0%/2019			FLERFROIT, ZZ/SB/JESP, S486/2017																										
			0 75			0.01	20 20																											
ENVIROND 7, CBANGO 17, SENSACR17, SENSACR17	57000017,14982017,51642017,28642917	98/G404/7, xa66/2617, 89/962017, \$3/662017	95 91	18/88/2017	OACROOTZ, IECROSTZ, FACAGETZ, PROSCETZ	1430	1430	ENRADIT, SERREST, REGEST																										
glasim Arthura	Captache Jatobaseco	practice Digustry	Webse La Mica	Modes Labbas	Bitanio La Vica	matter Mass	Marion Michaelectrics III Carnel	L'ema eléctrica de 138 Ma Estacia																										1
Captures Anterior Captures Anterior Captures Anterior	The state of the s	Quadr. refilm. brydece C.	a Mindery estante. Torre de Ex	also fade do vilozos farel Er	Consequent of	-	Pieche Agus Arbhada, Sa																											
Order do manage entire and		di come de	To multiple per Area	de magnite bot Erro	Property CVP	and a second	1	of married by																						1				
School Comment		SCHOOL COMME	Spender? Orem de ra		SOCIOLITY CONTRACTOR CO	ROCKOGIJ programa Di	MONEGOTO SPONSON EN	MASSOLP CONTRACTOR			-		1			-					-		-				-		-		-	-		-
900 (100901)			+	+	+	CKREEDIJ SEE	+	31/500017 33/50	H				+		-				+							-					-	-		
	ı	Ť						Office on the law between Address and the control of the control o							ŀ																			
Captio Orthonistate American Captain Administration of Caption of Caption (Captain Captain Cap	Stratute	Account Formats	de Contagno	na de valendes Floras Dicta	Mether sensones 140	- Banana		Dors advisors Lines				1		t											1			+						
Carried	The state of	Area reado	TOPE TREE	Methory and	prome the elected	Contract of the last		2000																										
																	Hotaka s.ec																	
																	D Carven																111	
_																																		

*

